

Zápis o prevedených skúškach inštalácií

Na stavbe :
stavebníka :

I. Vodovodná prípojka a inštalácia

Tlaková skúška vodovodnej inštalácie na 10 kp/cm² po dobu 15 min. bola uskutočnená dňa :
Inštalácia je vyhovujúca a je možné ju pripojiť na verejný vodovod resp. studňu..

Skúšku vykonal :
(meno, pečiatka, podpis)

II. Kanalizačná prípojka a inštalácia

Tlaková skúška inštalácie bola uskutočnená dňa :
Inštalácia je vyhovujúca a je možné ju pripojiť na verejný rozvod resp. žumpu.

Skúšku vykonal :
(meno, pečiatka, podpis)

III. Ústredné kúrenie

Skúška systému ústredného kúrenia bola vykonaná po dobu :hod. dňa :
Celý systém je vyhovujúci a neboli zistené závady.

Skúšku vykonal :
(meno, pečiatka, podpis)

IV. Komínové teleso

Komín vyhovuje pre vykurovaniepalivom podľa platných predpisov a STN.

Revíziu vykonal
(meno, pečiatka, podpis)

V. Atest vodotesnosti žumpy príp. prehlásenie stavebného dozoru

Dolu podpísaný stavebný dozor na horeuvedenej stavbe
prehlasujem, že žumpa je realizovaná podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní a je vodotesná.

Dňa
(overený podpis resp. pečiatka a podpis)